



Teresa Sosa  
TESORERA

TETÁ REKUÁI  
GOBIERNO NACIONAL  
Japokã hãndé rãndé hó'ãã guive  
Constructiendo el Futuro Hoy

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS  
FORMULARIO - ANEXO B-01-08

El Sistema de Gestión de Calidad (SGC) se aplica a los procesos de Transferencia de los Recursos Financieros a los Gobiernos Departamentales y Municipales.

### GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2013

#### INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES

| Ejercicio Fiscal:                   |          | 2017  |                   |    |    |     |                     |                     |                      |                 |                 |                 |   |   |          |                  |         |         |          |          |                 |                        |               |         |          |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------|----------|---|-------------------|----|----|-----|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|---|----------|------------------|---------|---------|----------|----------|-----------------|------------------------|---------------|---------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Cuatrimestre:                       |          | Tercer Cuatrimestre   |                   |    |    |     |                     |                     |                      |                 |                 |                 |   |   |          |                  |         |         |          |          |                 |                        |               |         |          |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Departamento:                       |          | Itapúa  |                   |    |    |     |                     |                     |                      |                 |                 |                 |   |   |          |                  |         |         |          |          |                 |                        |               |         |          |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Municipalidad:                      |          | Itapúa Poty   |                   |    |    |     |                     |                     |                      |                 |                 |                 |   |   |          |                  |         |         |          |          |                 |                        |               |         |          |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eje Estratégico Vinculado:          |          | Plan de Desarrollo Municipal  |                   |    |    |     |                     |                     |                      |                 |                 |                 |   |   |          |                  |         |         |          |          |                 |                        |               |         |          |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recursos de Compensaciones          | Producto | Indicador *   | Concepto / Código |    |    |     | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Financiera |                 |                 |                 |   | Ejecución Productiva  |          |                  |         |         |          |          |                 | Medios de Verificación | Observaciones |         |          |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                     |          |   | Tipo de Presp.    | FF | OF | OG  |                     |                     | 1° Cuatrimestre      | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual   | Línea de base   |          | Meta             |         | Avance  |          |          | Acumulado Anual |                        |               | % Anual |          |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                     |          |   |                   |    |    |     |                     |                     |                      |                 |                 |                 |   | Descripción   | Registro | Unidad de Medida | Inicial | Vigente | 1° Cuat. | 2° Cuat. |                 |                        |               |         | 3° Cuat. |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                     |          | 0 Construcción de Aula en el Col. Nac. San Jorge / 1 Construcción de Aula en el Colegio Nac. San Jorge, según planificación municipal 2017  | 2                 | 30 | 3  | 520 | 178.512.338         | 0                   | 0                    | 89.311.696      | 89.311.696      | 50              | 1 Construcción de Aula en el Colegio Nac. San Jorge, según planificación municipal 2017   | 1   | Aulas    | 1                | 1       | 0       | 0        | 0        | 0               | 0                      | 0             | 0       | 0        | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura. | El avance de la Obra se encuentra en un 50% de su construcción                       |  |  |  |  |  |  |
|                                     |          | 0 Construcción de Comedor en la Esc. Bas. N° 2113 Paz del Chaco / 1 Construcción de Comedor en la Esc. Bas. N° 2113 Paz del Chaco, según planificación municipal 2017   | 2                 | 30 | 3  | 520 | 0                   | 0                   | 0                    | 0               | 0               | 0               | 1 Construcción de Comedor en la Esc. Bas. N° 2113 Paz del Chaco, según planificación municipal 2017   | 1   | Comedor  | 1                | 1       | 0       | 0        | 0        | 0               | 0                      | 0             | 0       | 0        | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura. | En este rubro se modificó los rubros debido a una reprogramación                     |  |  |  |  |  |  |
|                                     |          | 2 Refraccionamiento en la Esc. Bas. N° 2881 Encarnación Ríos de Vergara y Col. Nac. Encarnación Ríos de Vergara / 2 Refraccionamiento en la Esc. Bas. N° 2881 Encarnación Ríos de Vergara y Col. Nac. Encarnación Ríos de Vergara en el presupuesto según planificación municipal | 2                 | 30 | 3  | 520 | 178.726.204         | 0                   | 142.169.556          | 36.556.648      | 178.726.204     | 100             | 2 Refraccionamiento en la Esc. Bas. N° 2881 Encarnación Ríos de Vergara y Col. Nac. Encarnación Ríos de Vergara en el presupuesto según planificación municipal           | 2   | Obras    | 2                | 2       | 0       | 2        | 0        | 2               | 0                      | 2             | 0       | 2        | 100 | 2   | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura. | En este rubro se modificó los rubros debido a una reprogramación                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                     |          | 0 Reparación y Adecuación de la Escuela Bas. 2114 Gral. Bernardino Caballero y Esc. Bas. 5248 Fray Luis de Bolaño / 2 Reparación y Adecuación de la Gral. Bernardino Caballero y Esc. Fray Luis de Bolaño planificado en el presupuesto según planificación municipal             | 2                 | 30 | 3  | 520 | 130.954.000         | 0                   | 0                    | 124.101.149     | 124.101.149     | 95              | 2 Reparación y Adecuación de la Gral. Bernardino Caballero y Esc. Fray Luis de Bolaño planificado en el presupuesto según planificación municipal                         | 2   | Obras    | 2                | 2       | 0       | 0        | 0        | 0               | 0                      | 0             | 0       | 0        | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura. | El avance de la Obra se encuentra en un 90% de su construcción                       |  |  |  |  |  |
|                                     |          | 1 Reparación y Refraccionamiento/ Reparación y Refraccionamiento de la Escuela Edvigis Díaz planificado en el presupuesto según planificación municipal   | 2                 | 30 | 3  | 520 | 171.000.000         | 0                   | 162.450.000          | 8.550.000       | 171.000.000     | 100             | 1 Reparación y Refraccionamiento de la Escuela Edvigis Díaz planificado en el presupuesto según planificación municipal   | 1   | Obras    | 1                | 1       | 0       | 0        | 0        | 1               | 1                      | 100           | 100     | 100      | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100  | 100  | 100  | notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura. | En este rubro se modificó los rubros debido a una reprogramación                     |  |  |  |  |
|                                     |          | Construcción de empedrado de 2755 metro cuadrado de obras / de 2755 metro cuadrado de empedrado planificado en el presupuesto, según planificación  | 2                 | 30 | 3  | 520 | 68.952.469          | 59.859.952          | 9.092.517            | 0               | 68.952.469      | 100             | 2755m2 de Pavimento Tipo Empedrado en la Itapúa Poty Km 47, planificados para la construcción en el año 2017 según planificación municipal                                | 2755  | M2       | 2755             | 2755    | 1188    | 0        | 1567     | 2755            | 100                    | 100           | 100     | 100      | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100  | 100  | 100  | 100  | notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura. | En este rubro se modificó los rubros debido a una reprogramación                     |  |  |  |
|                                     |          | Construcción de empedrado de 883 metro cuadrado de obras / de 883 metro cuadrado de empedrado planificado en el presupuesto, según planificación  | 2                 | 30 | 3  | 520 | 48.445.738          | 0                   | 48.445.738           | 0               | 48.445.738      | 100             | 883 m2 de Pavimento Tipo Empedrado en la San Buenaventura Av. 8 de Diciembre, planificados para la construcción en el año 2017 según planificación municipal              | 883   | m2       | 883              | 883     | 0       | 883      | 0        | 883             | 100                    | 100           | 100     | 100      | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura. | En este rubro se modificó los rubros debido a una reprogramación                     |  |  |
|                                     |          | 0 Construcción de Salon Multiuso en el Colegio Nac. Dr. Blas Garay / 1 Construcción de Salon Multiuso en el Colegio Nac. Dr. Blas Garay, según planificación municipal 2017   | 2                 | 30 | 3  | 520 | 153.877.478         | 0                   | 0                    | 135.404.735     | 135.404.735     | 88              | 1 Construcción de Salon Multiuso en el Colegio Nac. Dr. Blas Garay, según planificación municipal 2017  | 1   | Obras    | 1                | 1       | 0       | 0        | 0        | 0               | 0                      | 0             | 0       | 0        | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura. | El avance de la Obra se encuentra en un 80% de su construcción                       |  |  |
|                                     |          | 0 Construcción de Sanitario en la Esc. Bas. N° 7256 Augusto Roa Basto / 1 Construcción de Sanitario en Esc. Bas. N° 7256 Augusto Roa Basto, según planificación municipal 2017  | 2                 | 30 | 3  | 520 | 116.475.560         | 0                   | 0                    | 110.643.232     | 110.643.232     | 95              | 0 Construcción de Sanitario en la Esc. Bas. N° 7256 Augusto Roa Basto / 1 Construcción de Sanitario en Esc. Bas. N° 7256 Augusto Roa Basto, según planificación municipal | 1   | Obras    | 1                | 1       | 0       | 0        | 0        | 0               | 0                      | 0             | 0       | 0        | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura. | El avance de la Obra se encuentra en un 70% de su construcción                       |  |
|                                     |          | 2 Reparación de la Esc. Paz del Chaco / 2 Reparación de aula en la Esc. Paz del Chaco en Itapúa Poty Centro planificado en el presupuesto según planificación municipal   | 2                 | 30 | 3  | 520 | 65.295.000          | 65.295.000          | 0                    | 0               | 65.295.000      | 100             | 2 Reparación de aula en la Esc. Paz del Chaco en Itapúa Poty Centro planificado en el presupuesto según planificación municipal   | 2   | Obras    | 2                | 2       | 2       | 2        | 0        | 0               | 2                      | 100           | 100     | 100      | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura. | En este rubro se modificó los rubros debido a una reprogramación                     |  |
| Adquisiciones de Equipo. De Oficina |          | 5 Adquisición de Computadora, / 10 muebles planificados en el presupuesto según planificación Municipal este año 2017   | 2                 | 30 | 3  | 540 | 50.000.000          | 79.201.228          | 0                    | 62.830.000      | 62.830.000      | 79              | 10 muebles planificados en el presupuesto según planificación Municipal este año 2017   | 10  | Unidades | 10               | 10      | 0       | 8        | 0        | 8               | 80                     | 80            | 80      | 80       | 80  | 80  | 80  | 80  | 80  | 80  | 80  | 80   | 80   | 80   | 80   | 80   | notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura. | El avance de la Obra se encuentra en un 80% de su construcción                       |  |  |
| Deudas Pendientes                   |          | 1 Deuda pagada / 1 Deuda a pagar, por gastos de capital, según planificación municipal 2017   | 2                 | 30 | 3  | 960 | 0                   | 276.408.000         | 264.779.950          | 10.325.210      | 0               | 275.105.160     | 100   | 1 Deudas a pagar por Almuerzo escolar en el año, según planificación municipal 2017 | 1        | Deudas           | 1       | 1       | 1        | 0        | 0               | 1                      | 100           | 100     | 100      | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | notas de pedidos, informes de verificación, orden de servicios, contratos y factura. | En este rubro se modificó los rubros debido a una reprogramación |



Director Administrativo  
Municipalidad de.....  
Teresa Sosa  
TESORERA

Lic. Senon Cáceres D.  
RUC: 1997472 - 8



Intendente  
Municipalidad de.....  
PROF. MICHIADES RONALDO BENÍTEZ DÍAZ  
Intendente Municipal  
Municipalidad de Itapúa Poty



